

# Gemeinde Neuenkirchen- Vörden

**Vorlage Nr.**

082/2023

Kämmerei

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Schulausschuss	15.06.2023	Zur Kenntnis

**TOP Erweiterung der Grundschule Vörden - aktueller Sachstand**

## Beschlussempfehlung

Zur Kenntnis.

## Begründung

Der 1. Bauabschnitt (Anbau) wurde im vergangenen Sommer fertiggestellt und zum Schuljahresbeginn in Betrieb genommen.

Danach wurden die Arbeiten im 2. Bauabschnitt (Altbau) begonnen. Zurzeit erfolgen die Bodenbelagsarbeiten in diesem Bereich. Eine Fertigstellung ist bis Ende Juli geplant, so dass dieser Bereich zum neuen Schuljahr ebenfalls genutzt werden kann.

Im Rahmen des 3. Bauabschnitts wird nach den Sommerferien zunächst der Verwaltungsbereich umgebaut. Ein Teil des Lehrerzimmers wird dafür vorübergehend in der Pausenhalle untergebracht. Die Fertigstellung des Verwaltungsbereichs ist bis Ende 2023 geplant.

Danach ist u.a. noch die Erweiterung der Mensa vorgesehen. Nach Möglichkeit sollen auch diese Arbeiten während des Schulbetriebes erfolgen und das Mittagessen dann evtl. vorübergehend in der Pausenhalle eingenommen werden. Genaue Abstimmungen sind hier noch erforderlich. Ein Abschluss der Baumaßnahmen könnte dann in den Osterferien 2024 erfolgen.

**Finanzielle Auswirkungen**

Ja

Nein

Brockmann